

SEAB 2025		SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO						PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV															
Município:	SAO JOSE DAS PALMEIRAS	SAM		Edital no Município	Procedimento prévio	Início previsto da Obra	Fonte do RECURSO	CONVÊNIO	Prazo do Projeto	Prioridade Nº	Repasse do Concedente	R\$	-										
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL	LOTE nº	1	Data	17/10/2025	Dias	30	Data	26/11/2025	Sigla	SEAB	Nº		nº dias	300	Ok o nº de DIAS	Contrapartida do Proponente	R\$	13.600.506,42	100,00%			
Quantidade:	58.534,00	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																				
GRUPO	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)										Nº DE ETAPAS	Valor Total	13.600.506,42	100,00%							
ITEM		10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							TOTAL	% S/ TOTAL			
Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:		300	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30											
	Data Início		26/11/25	27/12/25	27/1/26	27/2/26	30/3/26	30/4/26	31/5/26	1/7/26	1/8/26	1/9/26											
	Data Fim		26/12/25	26/1/26	26/2/26	29/3/26	29/4/26	30/5/26	30/6/26	31/7/26	31/8/26	1/10/26											
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	33,01	17,46			26,19	23,34											4	239.085,19	0,02		
2	TERRAPLENAGEM	%		38,73	10,79		38,73	11,75											4	1.374.450,44	0,10		
3	DRENAGEM	%	72,85			13,49			13,66										3	244.138,99	0,02		
4	BASE / SUB-BASE	%			3,01	41,28		3,10	52,61										4	5.386.512,74	0,40		
5	REVESTIMENTO	%				49,86			25,28	24,87									3	5.827.319,83	0,43		
6	MEIO-FIO E SARJETA	%																					
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%			3,69		46,28	3,74	46,30										4	251.294,82	0,02		
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%										100,00							1	188.617,37	0,01		
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%																					
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%																					
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%					50,00				50,00								2	89.087,04	0,01		
TOTAIS																		13.600.506,42	1,00				
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																							
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM	
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1C	SERVIÇOS PRELIMINARES	CONTRAPARTIDA	R\$	78.928,80	41.740,00	-	-	62.610,00	55.806,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239.085,19	1,76%	
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2C	TERRAPLENAGEM	CONTRAPARTIDA	R\$	-	532.380,00	148.244,99	-	532.380,00	161.445,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.374.450,43	10,11%	
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3C	DRENAGEM	CONTRAPARTIDA	R\$	177.864,75	-	-	32.926,05	-	-	33.348,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244.138,99	1,80%	
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4C	BASE / SUB-BASE	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	162.360,00	2.223.549,98	-	166.768,32	2.833.834,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.386.512,74	39,61%	
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5C	REVESTIMENTO	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	2.905.280,29	-	-	1.473.003,39	1.449.036,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.827.319,83	42,85%	
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6C	MEIO-FIO E SARJETA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7C	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	9.262,80	-	116.287,60	9.401,18	-	116.343,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251.294,82	1,85%	
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8C	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188.617,37	-	-	-	-	-	-	-	188.617,37	1,39%	
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9C	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10C	SERVIÇOS DIVERSOS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11C	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	44.543,52	-	-	-	44.543,52	-	-	-	-	-	-	-	-	89.087,04	0,66%	
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C	TOTAIS	CONTRAPARTIDA	R\$	256.793,55	574.120,00	319.867,79	5.161.756,32	755.821,12	393.421,33	4.340.186,02	1.565.379,39	44.543,52	188.617,37	-	-	-	-	-	-	-	13.600.506,41	100,00%	
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	256.793,55	574.120,00	319.867,79	5.161.756,32	755.821,12	393.421,33	4.340.186,02	1.565.379,39	44.543,52	188.617,37	-	-	-	-	-	-	-	13.600.506,41	100,00%	
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	1,89%	4,22%	2,35%	37,95%	5,56%	2,89%	31,91%	11,51%	0,33%	1,39%								13.600.506,41	100,00%	
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	1,89%	6,11%	8,46%	46,41%	51,97%	54,86%	86,78%	98,29%	98,61%	100,00%									CORRIGIR	CORRIGIR
Resp. Técnico:	Assinatura:										Prefeito(a):	Assinatura:										data:	
ALINE DA SILVA SERRANO - CREA/PR:194405 - ART/RRT Nº 1720256137890											FRANCO MARIA ALVES CABRAL												
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE										Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025					Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):					17/10/2025 - sex			